



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PR	Apelido Empreendimento AMPLIAÇÃO EM GIUSEPPE TONUS	Descrição do Lote AMPLIAÇÃO EM GIUSEPPE TONUS
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.500,25	% Período:	100,00%											
2.	SUPRA-ESTRUTURA	67.861,08	% Período:	100,00%											
3.	ESTRUTURA	64.855,78	% Período:		50,00%	50,00%									
4.	PAREDES E PAINÉIS	41.687,67	% Período:		50,00%		50,00%								
5.	COBERTURA E PROTEÇÃO	27.595,95	% Período:			100,00%									
6.	REVESTIMENTOS, FORRO, MARCENARIA/E	55.227,98	% Período:				75,00%	25,00%							
7.	PAVIMENTAÇÕES	49.433,15	% Período:				50,00%	50,00%							
8.	INSTALAÇÕES E APARELHOS	52.591,97	% Período:		40,00%	40,00%	10,00%	10,00%							
9.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	809,98	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 367.563,81															
Período:	%:			20,50%	20,22%	22,05%	25,10%	12,13%							
	Repasso:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			75.361,33	74.308,51	81.060,63	92.240,59	44.592,75							
	Outros:			-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:			75.361,33	74.308,51	81.060,63	92.240,59	44.592,75							
	%:			20,50%	40,72%	62,77%	87,87%	100,00%							
	Repasso:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			75.361,33	149.669,84	230.730,47	322.971,06	367.563,81							
Outros:				-	-	-	-	-							
	Investimento:			75.361,33	149.669,84	230.730,47	322.971,06	367.563,81							

VISTA ALEGRE DO PRATA/RS
Local

quinta-feira, 28 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: THOMÁS D. FACCIO
CREA/CAU: RS 223810
ART/RRT: 11381694