



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PR	<b>APelido EMPREENHIMENTO</b> REFORMA_GINÁSIO DE ESPORTES	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA_GINÁSIO DE ESPORTES
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
1.	SERVIÇOS INICIAIS <b>PREENCHA ESTA LINHA --&gt;</b>	16.873,62	% Período:	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
2.	PAREDES E PAINÉIS	34.886,48	% Período:		100,00%										
3.	COBERTURAS E PROTEÇÕES	134.568,07	% Período:	80,00%	20,00%										
4.	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA	66.008,57	% Período:			25,00%			75,00%						
5.	PAVIMENTAÇÃO	148.804,54	% Período:			25,00%	50,00%	50,00%							
6.	INSTALAÇÕES E APARELHOS	30.907,90	% Período:			100,00%									
7.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	731,64	% Período:						100,00%						
<b>Total: R\$ 432.780,82</b>				%:	26,82%	14,67%	11,34%	17,58%	17,58%	12,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	116.091,27	63.487,45	49.097,41	76.089,63	76.089,63	51.925,43					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>116.091,27</b>	<b>63.487,45</b>	<b>49.097,41</b>	<b>76.089,63</b>	<b>76.089,63</b>	<b>51.925,43</b>					
				%:	26,82%	41,49%	52,84%	70,42%	88,00%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	116.091,27	179.578,72	228.676,13	304.765,76	380.855,39	432.780,82					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>116.091,27</b>	<b>179.578,72</b>	<b>228.676,13</b>	<b>304.765,76</b>	<b>380.855,39</b>	<b>432.780,82</b>					

VISTA ALEGRE DO PRATA/RS

Local

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: THOMÁS D. FACCIO

CREA/CAU: RS223810

ART/RRT: 12196869