


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  
 OBRA: AMPLIÇÃO CRAS  
 PROPRIETARIO : PREFEITURA VISTA ALEGRE DO PRATA  
 EMPRESA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA

DESCRIÇÃO	VALORES		30 DIAS		60 DIAS	
	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%
LIMPEZA DO TERRENO	391,59	0,17%	391,59	100		
FUNDAÇÕES	60.916,93	26,91%	60.916,93	100		
FECCHAMENTO	36.074,78	15,94%	9.018,69	25	27.056,08	75
COBERTURA	23.225,06	10,26%			23.225,06	100
PISO	21.695,12	9,58%	8.678,05	40	13.017,07	60
REDE ELETRICA	10.172,21	4,49%	2.034,44	20	8.137,77	80
REDE HIDROSSANITARIA	9.497,46	4,20%			9.497,46	100
ABERTURAS	35.213,91	15,56%			35.213,91	100
ACABAMENTOS	18.945,20	8,37%			18.945,20	100
PINTURA	9.677,80	4,28%			9.677,80	100
LIMPEZA	539,95	0,24%			539,95	100
TOTAL	226.350,00		81.039,70	35,80%	145.310,30	64,20%
TOTAL ACUMULADO	226.350,00		81.039,70		226.350,00	

	%
BDI ADOTADO	3
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,9
SEGURO E GARANTIA	0,97
RISCO	1,14
DESPESAS FINANCEIRAS	6,5
LUCRO	3,65
TRIBUTOS(PIS,COFINS)	3
TRIBUTOS ISS	
BDI ADOTADO	21,01%

  
 06 044 279/0001 91  
 CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
 BONATTO LTDA  
 Rua José Bodanese, 351  
 Vila Bassanense  
 95340 000 - Nove Bassano - RS